

١٩٩١ تم الاعياز الى هيئة التنسيق الصناعي لدراسة مكونات المشروع وبجهان امكانية مساهمة كواذر مشروع بـ ٣٠ في تقديم الاسناد في فعاليات التعميم والتنمية والتنفيذ حيث وخاصة لوحدة التخليل الكيميائي

٩ - نظراً للطبيعة التخصصية لاجهزه ومعدات وحدة التخليل الكيميائي وبعد استحصل موافقة المرجع العليا - تم توقيع عقد مشاركة (Joint Venture) بين هيئة التنسيق الصناعي (IC) وشركة (NBC) الالمانية والتي سبق لها ان دخلت المنافسة لتنفيذ وحدة التخليل الكيميائي قبل احداث ٢٠٠١ وسميت هذه المشاركة (مشاركة انبك NBC) حيث تم احتراق بان يقوم الجانب العراقي بفعاليات التصاميم التفصيلية وتنمية كافة الابوعية والخزانات والبالغ عددها اكثر من ١٠٠ معدة اضافة الى تبني توحيد السيطرة بالاسفاف الى فعاليات التنبية الميكانيكي على ان يقوم الجانب الالماني بانشطة شراء وتجهيز كافة الاجهزه والمعدات والمنظومات المتخصمه التي لا يمكن تبنيها من قبل الجانب العراقي وكذلك توفير كافة المواد الازمة للتنمية والتنفيذ.

١٠ - بتاريخ ١٩٩٢/٢/٦ وبعد سلسلة من المفاوضات والمناقشات تم توقيع عقد بين شركة المنصور للمقاولات - باعتبارها المقاول الرئيسي- ومشاركة انبك لتنفيذ وحدة التخليل الكيميائي وبكلفة ٥١ مليون مارك الماني و(٣٧) مليون دينار عراقي على ان يتم دفع حوالي ١٨ مليون مارك الماني و ١ مليون عراقي كدفعة مقدمة .

١١ - في غضون ذلك قامت شركة المنصور بحاله عقد تجهيز معدات وحدة التشكيل الصيدلاني على شركة NBC الالمانية وبمبلغ ١٧ مليون مارك الماني ولم تتمكن شركة اكاي لغاية تاريخ ١٩٩٢/٨/٦ من دفع اكثر من (٦) مليون مارك الماني خلل من الدفعة المقدمة المشار اليها اعلاه الى مشاركة انبك التي بدأت بتنفيذ العمل بجدية على الرغم من عدم استيفاء شركة اكاي الشروط العقدية الخامسة بالدفعه المقدمة باشرت المشاركة باعداد التصاميم التفصيلية لوحدة التخليل الكيميائي وكذلك التنسيق مع منشأة النداء العامة ومصنع الزوراء بخصوص التهيئة للتنمية الميكانيكي والكهربائي بعد اكتمال التصاميم التنموية .

١٢ - مع مرور الوقت وتزايد الحاجة لتمويل المشروع تفاقمت المشاكل المالية لشركة اكاي بسبب هش محاولاتها الحادة والمستمرة لتفادي

العجز المالي سواء كان ذلك من خلال الادعوة الى زيادة رأس المال الشركة او دعوة دول عربية اخرى للمساهمة . وامام هذا الوضع المالي السيء قرر مجلس ادارة شركة اكاي في تموز ١٩٩٣ تأجيل تنفيذ وحدة التخليل الكيمياوي ليتسنى للشركة اكمال تنفيذ الجزء الخام بالتشكيل الصيدلاني في المشروع لكونه مجدى اقتصادياً - حسب قناعة المجلس - ويمكن للشركة تغطية كلفة اكماله في حالة استعادتها مبلغ الدفعة المقدمة والبالغة (٦) مليون مارك المائي من مشاركة انبك اضافة الى اعادة النظر في مواصفات الابنية وتقليل حجم الخدمات المركزية .

١٣- بعد استلام مشاركة انبك قرار مجلس ادارة اكاي بتأجيل تنفيذ وحدة التخليل الكيمياوي قامت بوقف وتمفيه كافة الاعمال والأنشطة التي باشرت بها وخصوصا نشاط التصاميم والمشتريات كما تقدمت مشاركة انبك بطلب تعويض قانوني من شركة اكاي وحسب بنود العقد الموقع بين الطرفين .

١٤- بتاريخ ١٩٩٣/١١/٢ وبعد سلسلة من المفاوضات بين الاطراف المعنية (شركة المنصور باعتبارها المقاول الرئيسي ومشاركة انبك باعتبارها المقاول الثانوي وشركة اكاي باعتبارها رب العمل) ونزو لا عند رغبة كافة الاطراف بعدم الحاق الفرر بهذا المشروع تم التوصل الى الاتفاقيات التالية :-

أ- نقل العلاقة التعاقدية لتنفيذ وحدة التخليل الكيمياوي بعد توفر السيولة المالية لتكون مباشرة بين شركة اكاي ومشاركة انبك .

ب- تقوم مشاركة انبك باعادة مبلغ (٦) مليون مارك المالي من الدفعة المقدمة مقابل استلامها يعادل هذا المبلغ من الاموال المجمدة في مصرف الرافدين .

ج- تكليف مشاركة انبك بتوريد الاجهزه والمعدات الخدمية لصالح شركة المنصور وعلى اسس تنافسية لاكمال تنفيذ وتشغيل وحدة التشكيل الصيدلاني .

١٥- قامت مشاركة انبك باستعمال عروض لتجهيز المعدات والمنظومات الخدمية المشار اليها اعلاه ودخلت تنافس مع عروض اخري حملت عليها شركتي المنصور واكاي وتمت احالة اغلب هذه الفقرات بعهدة مشاركة

انبك وتم فتح اعتمادات خلال شهر ايلول من هذا العام ومن المؤمل
وصول اطلب هذه المعدات الى القطر خلال هذا العام سيمان عقد
التعاونية خلال شهر نيسان ٢٠١١ وريل
العراق .

١٦- من المؤمل الانتهاء من تنفيذ وحدة التشكيل الصيد لاني وتشغيلها
خلال النصف الاول من العام القادم .

١٧- حسب ما اعلمته به د.لؤي الشمعوني م.عام شركة اكاي في
١٩٩٤/١٠/٢٦ فان هناك محاولات جمادة للحصول على قرض من احد الشركات
الالمانية لتمويل تنفيذ وحدة التخليق الكيمياوي ويبقى طموح الشركة
قائما لتنفيذ وحدات التخمير عند توفر السيولة والجدوى الاقتصادية لذلك

للتفصيل بالاطلاع
مع التقدير.....

المرفقات
- تقرير

د. عبد العسدار كاظم الطائي
١٩٩٤/١٠/٣٠